


08

주요사업 추진현황



(8) 주요사업 추진현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	3,102,663,410,400			1,418,558,326,496		315,916,129,296	22,638,171,866	275,398,378,080	17,879,579,350			
백암지구 풍수해 생활권 종합정비	49,200,000,000	2022-01-01 ~ 2027-12-31	기본 및 실시설계 용역 및 위탁보상비	8,597,659,610	위탁보상비	2,996,000,000	1,498,000,000	1,498,000,000	0	기본 및 실시설계 용역 준공 및 위탁보상비 지급	23	재난대응담당관
	배수펌프장 3개소, 우수관 정비 2,471m											
자연재해위험 개선지구 정비사업	40,872,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	기본 및 실시설계 용역	1,363,949,500	기본 및 실시설계 용역	583,817,000	0	583,817,000	0	기본 및 실시설계 용역	5	재난대응담당관
	하천정비 1,896m, 배수펌프장 4개소, 우수관 정비 880m											
시의회 별관 증축	12,409,000,000	2023-05-01 ~ 2027-03-31	시의회 증축사업 건축기획용역	561,225,360	시의회 증축사업 실시설계	1,006,314,320	0	1,006,314,320	0	공사착공	30	재산관리과
	연면적 1,913.83㎡ / 지상4층											
다목적 체육시설 건립 (옛 기흥중학교내) (전환사업)	29,132,000,000	2019-07-01 ~ 2026-12-31	기본 및 실시설계, 가설울타리 설치, 터파기 공사, 각종 수수료 등	8,510,262,930	연면적 7,300㎡	5,434,435,310	937,932,000	4,496,503,310	0	공사 착공	46	교육청소년과
	연면적 7,300㎡ (지하2/지상2)											
백암초등학교 학교 복합시설 건립	27,263,000,000	2024-01-01 ~ 2028-10-31	0	연면적 4,352.98㎡	25,880,000	0	25,880,000	0	지반조사· 현황 측량 용역 완료, 설계공모 진행중	10	교육청소년과	
	연면적 4,352.98㎡ (지하1/지상3)											
흥덕 청소년 문화의집 건립(전환사업)	21,007,686,250	2018-01-01 ~ 2025-04-30	토지매입비, 기본 및 실시설계용역비, 관급자재비, 각종수수료	17,003,210,020	연면적 4007.26㎡	3,904,476,230	0	3,904,476,230	0	공사 준공, BF인증 대비 보완공사 예비비 1억원 이월 ('26.4.예정)	98	교육청소년과
	연면적 4007.26㎡ (지하2/지상5)											
동부지역 여성복지 회관 건립	63,237,000,000	2006-07-28 ~ 2027-11-17	토지보상, 기본 및 실시설계	18,303,907,190	공사 착공, 매장 유산 표본 및 정밀발굴조사	6,205,000,000	0	6,205,000,000	0	공사착공, 매장유산 표본 및 정밀 발굴조사 완료	65	여성가족과
	사업면적 :12,235㎡, 연면적 :13,703㎡ (지하2층, 지상4층)											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
전통복합문화체험관 건립	10,000,000,000	2023-01-01 ~ 2026-12-31	실시설계 용역	582,000,000	공사비 선급금	3,085,000,000	925,400,000	1,850,800,000	308,800,000	'24. 9. : 실시설계 완료 '25. 12.: 공사업체 선정 및 계약 완료 '25. 12. : 선급금 지급 '25. 12. : 착공	35	문화예술과
	전통복합문화 체험관 2,057.28㎡ (지하층 / 지상3층)											
(전환) 문화유산관광자원화 (심곡서원 역사공원 조성사업)	16,580,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	토지매입 및 실시 설계	1,301,863,210	공사착공	2,924,457,440	1,217,815,750	1,706,641,690	0	'21.03. : 토지매입 완료 '21.09. : 종합정비 계획 수립 '23.12. : 실시설계 착수 '24. 12.: 실시설계완료 '25.04. : 공사 착공	30	문화예술과
	교육관(3,972.15㎡, 지하1/지상2), 녹지 및 탐방로 (2,365.29㎡)											
기흥 국민체육센터 건립	21,250,000,000	2018-12-01 ~ 2026-06-30	지하2층~지상5층 체육센터 건립	14,844,203,876	지하2층, 지상5층	5,959,381,680	0	5,959,381,680	0	건축물 사용 승인완료, BF인증 진행중 (26.5. 최종 현장점검 예정)	95	체육진흥과
	건축면적 1,065㎡ / 연면적 5,944㎡ / 지하2층, 지상5층											
용인시축구센터 이전 건립	49,927,000,000	2024-05-01 ~ 2028-03-31	연면적(4,617㎡, 리모델링 2,147㎡, 증축 2,470㎡)	22,141,300,270	토지보상	1,361,620,290	0	1,361,620,290	0	공공건축 사업계획 검토 진행중	25	체육진흥과
	부지면적 75,524㎡, 연면적 4,371.74㎡											
체육진흥시설지원 (용인시민체육공원 조성)	419,862,844,000	2003-01-01 ~ 2028-11-30	주경기장, 보조경기장, 반다비 체육센터 등	321,280,389,000	보조경기장 조성 및 미르스타디움 활성화 기본계획 수립	25,437,400	0	25,437,400	0	주경기장 준공, 보조경기장 준공	85	체육진흥과
	주경기장, 보조경기장, 반다비 체육센터 등											
스마트관광도시 조성	9,000,000,000	2023-03-01 ~ 2026-05-31	플랫폼, 미디어파사드, 미디어갤러리	4,435,539,900	플랫폼 및 미디어파사드 구축 등	0	0	0	0	플랫폼 및 미디어파사드 구축중	70	관광과
	스마트관광도시 조성											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
보훈회관 신축	11,560,502,370	2019-02-12 ~ 2025-11-20	부지면적 4,611㎡, 연면적2,629.2㎡ (지하1층~지상4층)	10,101,994,000	부지면적 4,611㎡, 연면적2,629.2㎡ (지하1층~지상4층)	1,458,508,370	0	1,458,508,370	0	2022년3월 착공 2024년 12월 임시사용승인 2025년 11월 사용승인	100	복지정책과
	부지면적 4,611㎡, 연면적2,629.2㎡ (지하1층~지상4층)											
장애인회관 건립	23,060,000,000	2024-03-01 ~ 2028-08-31	건축 기획용역, 기본 및 실시설계 용역	3,198,000,000	부지면적 3,458㎡, 연면적 3,036㎡ (지하1층~지상2층)	330,000,000	0	330,000,000	0	기본 및 실시설계 추진중	30	장애인복지과
	부지면적 3,458㎡, 연면적 3,036㎡ (지하1층~지상2층)											
구갈상점가 공영주차장 건립	15,000,000,000	2024-09-01 ~ 2028-12-31	건축기획 용역, 기본 및 실시설계 용역, 기본안전 보건대장 작성용역	0	지하1층 145면, 상부공원	299,798,670	298,795,116	1,003,554	0	기본 및 실시설계 용역 추진 중	30	민생경제과
	연면적 5,770㎡ / 지하1층, 154면											
용인중앙시장 복합 편의시설 건립	4,802,000,000	2024-12-23 ~ 2028-07-30	건립부지 매입, 건축기획, 현황측량 용역	0	지상3층 복합편의시설 건립	1,869,529,800	0	1,869,529,800	0	공공건축심의 위원회 심의 중	10	민생경제과
	연면적559.32㎡ / 지상3층											
기초생활거점육성	5,040,000,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	건축 기획 용역, 기본설계 용역	400,000,000	실시설계	3,600,000,000	2,520,000,000	1,080,000,000	0	실시계획 수립 용역 진행 중	40	농업정책과
	연면적 619.5㎡ 건축면적 232.33㎡ (지하1층~지상4층)											
Farm&Forest타운 조성	94,510,000,000	2019-01-01 ~ 2027-12-31	기본계획, 토지보상, 토목공사 등	36,804,823,380	A=166,635㎡	6,218,304,640	0	6,218,304,640	0	공유재산관리 계획(변경) 승인 등	65	산림과
	A=166,635㎡											
도시기본 관리계획 수립 및 변경	935,700,000	2023-11-01 ~ 2026-12-31	2040년 용인도시 기본계획 용역	459,400,000	2040년 용인도시 기본계획 용역	383,900,000	0	383,900,000	0	'25.9. 도시 기본계획안 경기도 승인 신청	90	도시정책과
	용인시 전역 591.23km ²											
신갈오거리 도시재생뉴딜 사업	25,878,749,000	2021-01-01 ~ 2028-12-31	토지보상, 설계용역 등	15,844,579,270	토지보상, 설계용역 등	0	0	0	0	공유플랫폼 설계용역중	50	도시정비과
	유지엄 아트거리, 공유플랫폼 조성 등											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
중앙동 도시재생사업	41,105,000,000	2023-04-01 ~ 2028-12-31	도시재생사업 설계용역 및 공사	3,586,000,000	도시재생사업 설계용역 및 공사	4,823,330,000	1,694,000,000	3,129,330,000	0	김량장 스마트워크 플랫폼(설계중) 기타 4개 사업 (설계,공사 중)	20	도시정비과
	김량장 스마트워크 플랫폼 조성 등 5개 사업											
보라동 행정복지센터 신축	24,140,000,000	2020-02-01 ~ 2025-12-31	기본설계, 실시설계 등	11,721,155,000	행정복지센터 4,570㎡ (지하1/지상3)	9,952,898,990	0	9,952,898,990	0	공사준공, BF인증 진행 중	98	공공건축과
	행정복지센터 4,570㎡ (지하1/지상3)											
동백1동 행정복지센터 신축	27,055,000,000	2020-02-01 ~ 2027-01-18	기본설계, 실시설계 등	888,594,700	행정복지센터 4,471.8㎡ (지하1/지상3)	6,518,203,000	0	6,518,203,000	0	공사착공	40	공공건축과
	행정복지센터 4,471.8㎡ (지하1/지상3)											
동백3동 행정복지센터 신축	21,802,000,000	2020-02-01 ~ 2026-01-31	기본설계, 실시설계 등	7,491,804,030	행정복지센터 4,681㎡ (지하1/지상4)	7,013,751,340	0	7,013,751,340	0	공사착공	93	공공건축과
	행정복지센터 4,681㎡ (지하1/지상4)											
죽전3동 행정복지센터 신축	29,095,000,000	2021-07-01 ~ 2028-12-31	건축기획업무 용역 등 진행	0	행정복지센터 4,839㎡ (지하1/지상3)	714,358,000	0	714,358,000	0	기본 및 실시설계 용역 진행중	53	공공건축과
	행정복지센터 4,839㎡ (지하1/지상3)											
동백종합복지회관 건립(자체사업)	48,852,000,000	2008-04-01 ~ 2026-03-31	토지매입,기본설계, 공사 등	19,125,000,000	동백종합복지회관 13,027㎡ (지하2층/지상5층)	22,502,000,000	0	22,502,000,000	0	공사착공	90	공공건축과
	종합복지회관 13,027㎡ (지하2/지상5)											
보정종합복지회관 건립(자체사업)	61,813,370,000	2007-02-01 ~ 2026-03-31	토지매입,기본설계, 공사 등	22,295,370,000	보정종합복지회관 15,949㎡ (지하1층/지상4층)	32,370,000,000	0	32,370,000,000	0	공사착공	90	공공건축과
	종합복지회관 15,949㎡ (지하1/지상4)											
용인버스터미널 재건축	17,526,000,000	2018-09-01 ~ 2026-06-30	기본계획 수립 및 교통성검토, 지반조사 용역준공, 실시설계 용역, 재건축공사	13,485,414,320	용인 공영버스터미널 재건축 공사 및 감리비	3,739,600,210	0	3,739,600,210	0	재건축공사 완료 및 BF 본인증심사를 위한 추가공사 발주	99	대중교통과
	연면적 2,881㎡(2층), 매표소, 대합실, 승차장, 하차장, 환승장, 주차장, 판매시설 등											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
영동고속도로 나들목 설치공사	113,694,000,000	2022-01-01 ~ 2029-12-31	기본 및 실시설계 용역	300,000,000	기본 및 실시설계 용역	2,488,000,000	0	2,488,000,000	0	기본 및 실시설계 용역 진행중	10	건설정책과
	정규IC 설치 L=1.1km											
도로건설관리계획 수립 용역	860,860,000	2023-09-07 ~ 2026-06-30	기본계획 수립	433,668,000	기본계획 수립	395,315,000	0	395,315,000	0	행정절차 이행에 따른 용역중지	95	건설정책과
	도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본·정비계획 수립 1식											
송전입구 도로확장 및 개선	11,888,326,570	2019-05-01 ~ 2025-11-21	L=580m, B=30m	9,459,962,330	L=580m, B=30m	2,428,364,240	0	2,428,364,240	0	공사완료	100	도로건설과
	L=580m, B=30m											
용인도시계획도로 대3-18호 개설 (양지소방서 일원)	21,800,000,000	2019-08-01 ~ 2026-06-30	L=1,120m, B=25m	16,475,643,090	L=1,120m, B=25m	1,686,318,450	0	1,686,318,450	0	공사중	60	도로건설과
	L=1,120m, B=25m											
반도체클러스터 일반산업단지 민간위수탁 협약사업 [부담금사업]	2,424,624,000	2024-03-28 ~ 2026-12-31	L=277m, B=9~36m	0	L=277m, B=9~36m	50,993,800	0	50,993,800	0	설계중	30	도로건설과
	L=277m, B=9~36m											
(구)국지도23호선 (중1-156호)도로 확·포장 (공세동~고매동)	38,786,500,000	2002-04-01 ~ 2025-11-28	L=1.4km, B=20m	38,067,000,000	L=1.4km, B=20m / 통합건설사업감리비	719,500,000	0	719,500,000	0	공사완료	100	도로건설과
	L=1.4km, B=20m											
용인도시계획도로 중1-30호 개설 (성북동~신봉동)	69,190,000,400	2008-12-01 ~ 2025-04-30	L=0.93km, B=20m	69,171,000,000	L=0.93km, B=20m	19,000,400	0	19,000,400	0	공사완료	100	도로건설과
	L=0.93km, B=20m											
용인도시계획도로 중1-50호 개설 (둔전초등학교 인근)	18,765,000,000	2007-11-01 ~ 2026-12-31	L=380m, B=20m	16,631,005,800	L=380m, B=20m	1,047,415,430	0	1,047,415,430	0	공사중	57	도로건설과
	L=380m, B=20m											
공세~지곡동간 연결 도로 개설 (중1-108호)	65,380,000,000	2016-01-01 ~ 2029-10-31	L=1.43km, B=20m	17,397,783,760	L=1.43km, B=20m	481,511,370	0	481,511,370	0	보상중	30	도로건설과
	L=1.43km, B=20m											
용인도시계획도로 중1-75호 개설 (마북동 구성초등학교 일원)	26,332,000,000	2016-01-01 ~ 2027-12-31	L=223m, B=12m	10,292,126,680	L=223m, B=12m	1,650,000,000	0	1,650,000,000	0	보상중	50	도로건설과
	L=223m, B=12m											
용인도시계획도로 중1-70호 개설공사	16,025,000,000	2017-01-02 ~ 2026-12-31	L=960m, B=20m	12,873,840,900	L=960m, B=20m	1,730,153,150	0	1,730,153,150	0	공사중	68	도로건설과
	L=960m, B=20m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사 업 비						
			사업량	사업비		사업량	계	국비	지방비			
용인도시계획도로 중1-45호 개설 (포곡IC~마성교차로)	33,829,200,000	2018-01-01 ~ 2025-12-16	L=2.24km, B=20m	22,755,053,920	L=2.24km, B=20m	7,932,218,916	0	7,932,218,916	0	공사완료, 잔여용역 등 진행중	98	도로건설과
	L=2.24km, B=20m											
고림지구 기반시설 (중1-1호, 중1-2호, 중1-3호)개설 [부담금사업]	17,341,695,020	2020-11-01 ~ 2025-12-31	L=725m, B=23~29m	17,331,984,020	L=725m, B=23~29m	9,711,000	0	9,711,000	0	공사완료	100	도로건설과
	L=725m, B=23~29m											
포곡IC-포곡로간 연결도로 개설 (둔전리일원)	19,623,838,370	2019-01-01 ~ 2024-12-16	L=720m, B=20m	18,611,824,740	L=510m, B=20m	1,012,013,630	0	1,012,013,630	0	공사완료	100	도로건설과
	L=510m, B=20m											
보개원삼로 확포장 공사	41,695,520,000	2020-06-01 ~ 2026-05-21	L=1.88km, B=20~35m	23,328,149,910	L=1.88km, B=20~35m	9,845,218,510	0	9,845,218,510	0	공사중	88	도로건설과
	L=1.88km, B=20~35m											
고매IC 주변 도로 확포장 [부담금사업]	17,815,172,690	2017-01-01 ~ 2026-12-31	L=940m, B=16.7~22.95m	17,813,042,690	L=940m, B=16.7~22.95m	2,130,000	0	2,130,000	0	공사 완료후 정산 진행중	99	도로건설과
	L=940m, B=16.7~22.95m											
고림지구 용인도시 계획도로 중1-1호 개설	21,870,000,000	2021-01-01 ~ 2025-07-31	L=320m, B=23~28m	16,579,393,340	L=320m, B=23~28m	3,170,348,810	0	3,170,348,810	0	공사완료	100	도로건설과
	L=320m, B=23~28m											
용인도시계획도로 중1-62호 확포장 (천리2교)	10,330,000,000	2021-03-01 ~ 2026-12-31	L=396m, B=20m	2,227,955,180	L=396m, B=20m	2,482,833,120	0	2,482,833,120	0	공사중	20	도로건설과
	L=396m, B=20m											
모현왕산 용인 중2-70호 외 2개노선 개설공사 [부담금사업]	11,000,000,000	2013-01-01 ~ 2026-05-31	L=457m, B=8~15m	8,098,729,430	L=457m, B=8~15m	1,463,058,280	0	1,463,058,280	0	보상 및 공사중	85	도로건설과
	L=457m, B=8~15m											
모현왕산 용인 중3-78호 개설공사(2구간) [부담금사업]	8,432,000,000	2021-08-01 ~ 2026-05-31	L=360m, B=12m	6,264,617,340	L=360m, B=12m	1,096,855,420	0	1,096,855,420	0	보상 및 공사중	90	도로건설과
	L=360m, B=12m											
용인도시계획도로 중1-47호 확포장공사 (포곡읍 영문라·유방동)	18,140,000,000	2021-10-01 ~ 2029-12-31	L=1.75km, B=20m	4,110,910,100	L=1.75km, B=20m	28,354,400	0	28,354,400	0	보상중	30	도로건설과
	L=1.75km, B=20m											
용인도시계획도로 중1-69호 개설공사 [부담금사업]	14,745,000,000	2021-10-01 ~ 2026-12-31	L=343m, B=20m	2,754,365,030	L=343m, B=20m	7,355,116,450	0	7,355,116,450	0	설계, 보상, 공사	70	도로건설과
	L=343m, B=20m											
김량장역 연결도로 (중1-57호) 확포장공사	9,050,000,000	2021-10-01 ~ 2026-12-31	L=100m, B=20m	6,037,292,900	L=100m, B=20m	1,816,054,570	0	1,816,054,570	0	공사중	71	도로건설과
	L=100m, B=20m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인도시계획도로 중1-102호 개설공사 (서천동 일원)	20,555,000,000	2021-10-01 ~ 2028-12-31	L=610m, B=20~23m	4,716,531,700	L=610m, B=20~23m	0	0	0	0	설계중	30	도로건설과
	L=610m, B=20~23m											
용인도시계획도로 중2-37호 개설공사 (내어둔~반정)	30,400,000,000	2002-01-01 ~ 2027-12-31	L=3.08km, B=15.0m	5,261,000,000	L=3.08km, B=15.0m	73,663,100	0	73,663,100	0	보상중	23	도로건설과
	L=3.08km, B=15.0m											
용인도시계획도로 중2-22호 확포장공사 (금어리 일원)	6,630,000,000	2021-10-01 ~ 2029-12-31	L=1.71km, B=15m	2,190,355,500	L=1.71km, B=15m	13,432,600	0	13,432,600	0	설계 및 보상중	25	도로건설과
	L=1.71km, B=15m											
용인도시계획도로 중1-51호 개설공사 (임원교 일원)	8,622,000,000	2021-10-01 ~ 2028-12-31	L=1,072, B=20m	2,900,231,500	L=1,072, B=20m	19,780,000	0	19,780,000	0	설계 및 보상중	31	도로건설과
	L=1,072m, B=20m											
용인도시계획도로 중1-49호 개설공사 [부담금사업]	9,034,981,000	2022-07-01 ~ 2026-12-31	L=230m, B=20m	6,549,570,200	L=230m, B=20m	55,972,500	0	55,972,500	0	보상 및 공사중	30	도로건설과
	L=230m, B=20m											
용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사 (신기마을입구~금광 베네스타) [부담금사업]	35,400,000,000	2021-05-03 ~ 2028-12-31	L=1.9km, B=20m	20,802,354,700	L=1.9km, B=20m	6,988,802,200	0	6,988,802,200	0	설계중	20	도로건설과
	L=1.9km, B=20m											
용인도시계획도로 중3-67호 확포장공사 [부담금사업]	11,802,388,000	2024-01-01 ~ 2028-06-30	L=630m, B=18m	4,597,151,700	L=630m, B=18m	5,588,524,000	0	5,588,524,000	0	설계중	20	도로건설과
	L=630m, B=18m											
용인도시계획도로 중2-141호 외 2개 노선 (임원마을사거리개선) [부담금사업]	3,646,000,000	2023-07-01 ~ 2026-12-31	회전교차로 1식 (L=242m)	2,378,517,000	회전교차로 1식 (L=242m)	5,149,100	0	5,149,100	0	설계중	30	도로건설과
	회전교차로 1식 (L=242m)											
용인도시계획도로 중1-164호 개설공사 [부담금사업]	39,203,360,000	2022-07-01 ~ 2027-12-31	L=1,280m, B=20m	39,919,000	L=1,280m, B=20m	13,684,783,000	0	13,684,783,000	0	보상중	20	도로건설과
	L=1,280m, B=20m											
천리지구 민간위수탁 협약사업 [부담금사업]	8,188,258,000	2024-06-01 ~ 2028-12-31	L=603m, B=21~24.5m	2,456,478,000	L=603m, B=21~24.5m	0	0	0	0	설계중	5	도로건설과
	L=603m, B=21~24.5m											
용인도시계획도로 중2-143호 개설공사 [부담금사업]	3,300,000,000	2024-11-01 ~ 2026-12-31	L=247m, B=15m	0	L=247m, B=15m	14,095,400	0	14,095,400	0	보상 및 공사중	35	도로건설과
	L=247m, B=15m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인도시계획도로 중1-146호 및 대3-27호 개설공사(양지지구) 〔부담금사업〕	8,123,101,000	2025-01-01 ~ 2027-12-31	-	0	중1-146호 (L=205m, B=20m), 대3-27호(L=1,040m, B=16~25m)m	0	0	0	0	설계중	1	도로건설과
	중1-146호 (L=205m, B=20m), 대3-27호(L=1,040m, B=16~25m)											
동천3지구 민간위수탁 협약사업	4,374,083,000	2018-01-01 ~ 2026-06-30	중1-2호 (L=140m,B=6m)	1,279,627,760	중1-2호 (L=140m,B=6m)	1,855,455,700	0	1,855,455,700	0	공사중	58	도로건설과
	중1-2호 (L=140m,B=6m)											
역북2지구 민간위수탁 협약사업 〔부담금사업〕	9,960,000,000	2022-08-01 ~ 2026-12-31	L=194m, B=11~14m	47,577,200	L=194m, B=11~14m	400,000,000	0	400,000,000	0	보상중	52	도로건설과
	L=194m, B=11~14m											
용인시 관내 방음시설 정비	15,375,286,450	2023-03-01 ~ 2025-08-31	PMMA 방음판 교체 (A=67,878㎡)	12,911,656,300	PMMA 방음판 교체 (A=67,878㎡)	2,463,630,150	0	2,463,630,150	0	공사완료	100	도로구조물과
	PMMA 방음판 교체 (A=67,878㎡)											
생태하천 복원(송전천)	22,800,000,000	2018-05-04 ~ 2026-06-30	생태하천복원 L=6.31km	9,853,985,590	생태하천복원 L=6.31km	12,511,970	0	12,511,970	0	공사계약해지, 잔여공사 발주	15	생태하천과
	생태하천 복원 L=6.31km											
고당천 생태하천 정비 〔부담금사업〕	5,004,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	하천정비 L=0.73km	2,605,028,410	하천정비 L=0.73km	1,369,628,950	0	1,369,628,950	0	공사중	80	생태하천과
	하천정비 L=0.73km											
소하천정비(공세울천) (전환사업)	5,110,000,000	2019-06-01 ~ 2026-12-31	하천정비 L=0.4km	3,054,535,380	하천정비 L=0.4km	721,056,700	0	721,056,700	0	공사중	70	생태하천과
	하천정비 L=0.4km											
소하천정비(수역천) (전환사업)	12,250,000,000	2023-01-01 ~ 2028-12-31	하천정비 L=1.5km	192,275,550	하천정비 L=1.5km	198,857,870	0	198,857,870	0	보상중	15	생태하천과
	하천정비 L=1.5km											
소하천정비(음달안천) (전환사업)	8,600,000,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31	하천정비 L=0.91km	327,362,940	하천정비 L=0.8km	1,775,385,980	0	1,775,385,980	0	보상중	50	생태하천과
	하천정비 L=0.91km											
소하천정비(맹리천) (전환사업)	12,950,000,000	2023-01-01 ~ 2028-12-31	하천정비 L=2.45km	281,056,410	하천정비 L=2.45km	223,969,600	0	223,969,600	0	보상중	15	생태하천과
	하천정비 L=2.45km											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	91,178,000,000	2022-01-01 ~ 2027-02-28	공공폐수처리시설 설치	3,580,000,000	공공폐수처리시설 설치	19,989,000,000	12,481,000,000	0	7,508,000,000	공사중	30	반도체일반 산단과
	공공폐수처리시설 설치											
신재생에너지 융복합지원사업	2,411,926,000	2025-01-01 ~ 2025-12-31	-	0	태양광 223개소 977kW, 지열 31개소 542.5kW, 태양열 7개소 82㎡	2,411,926,000	1,044,229,000	1,367,697,000	0	준공	100	미래성장 전략과
	태양광 223개소 977kW, 지열 31개소 542.5kW, 태양열 7개소 82㎡											
경기 RE100 선도사업	2,160,000,000	2025-01-01 ~ 2026-06-30	-	0	태양광 발전 1,000kw	1,080,000,000	0	626,533,000	453,467,000	추진 중	30	미래성장 전략과
	태양광 발전 1,000kw											
환경정책 업무추진	306,000,000	2023-05-29 ~ 2025-12-22	2025-12-222040 용인시 환경계획 수립 1식	216,000,000	2040 용인시 환경 계획 수립 1식	90,000,000	0	90,000,000	0	용역 준공	100	환경정책과
	2040 용인시 환경 계획 수립 1식											
치매관리체계 구축 (수지구보건소 증축- 치매안심센터 설치)	4,594,820,160	2022-01-01 ~ 2025-12-31	증축 면적 799.82㎡	887,624,910	증축 면적 799.82㎡	3,707,195,250	0	2,511,486,250	1,195,709,000	공사완료	100	수지구 보건소 건강증진과
	증축 면적799.82㎡ (4층-5층 수직 증축)											
동천동·풍덕천동 도서관 건립	17,110,000,000	2016-12-12 ~ 2025-06-30	연면적 3,780㎡ (지상3층/지하1층)	16,538,917,720	연면적 3,780㎡ (지상3층/지하1층)	347,656,410	0	347,656,410	0	BF보완공사	98	도서관정책과
	연면적 3,780㎡ (지상3층/지하1층)											
신봉동 도서관건립 사업 (전환사업)	16,234,000,000	2019-04-09 ~ 2026-08-20	연면적 3,771㎡ (지상3층/지하1층)	6,925,290,840	연면적 3,700㎡ (지상3층/지하1층)	5,259,813,180	0	5,259,813,180	0	착공	46	도서관정책과
	연면적 3,771㎡ (지상3층/지하1층)											
중앙도서관 그린 리모델링(전환사업)	10,312,470,000	2023-01-01 ~ 2025-12-31	연면적 3,664㎡ (지상3층/지하1층)	6,662,470,000	연면적 3,664㎡ (지상3층/지하1층)	3,050,000,000	0	3,050,000,000	0	준공예정	99	동부도서관
	연면적 3,664㎡ (지상3층/지하1층)											
구성도서관 리모델링	4,426,133,000	2022-08-01 ~ 2025-11-30	연면적 2,775㎡ (지상3층/지하1층)	3,879,082,000	연면적 2,775㎡ (지상3층/지하1층)	249,979,300	0	249,979,300	0	공사완료 및 정산 진행중	99	중부도서관
	연면적 2,775㎡ (지상3층/지하1층)											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
죽전도서관 리모델링	8,505,150,000	2024-08-01 ~ 2027-11-30	기본계획수립 등 사전절차 진행	0	연면적 4,964.58㎡ (지상3층/지하2층)	67,940,000	21,000,000	46,940,000	0	설계공모 진행 중	5	서부도서관
	연면적 4,964.58㎡ (지상3층/지하2층)											
이동저수지 공원화사업	13,500,000,000	2021-01-01 ~ 2026-12-31	둘레길 약2.2km	3,000,000,000	둘레길 약145m	500,000,000	0	500,000,000	0	단계별 추진 (연결 및 연장 완료)	80	공원조성과
	둘레길 및 환경생태 공원 조성 (L=13km)											
도심속 힐링명소 기흥저수지 횡단보도교 설치	22,000,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	설계공모 및 검토	0	횡단보도교 및 경관조명 등	533,400,000	0	533,400,000	0	실시설계용역 추진중	10	공원조성과
	횡단보도교 (L=590m, B=2m)											
고기근린공원 조성	144,649,500,000	2020-06-05 ~ 2027-06-01	87,787 ㎡	94,293,877,750	사업시행면적 52,156㎡	2,197,410,850	0	833,807,500	1,363,603,350	토지보상 공사 추진 중	72	공원조성과
	공원면적 93,211㎡											
역북2근린공원 조성 [부담금사업]	53,800,000,000	2022-12-16 ~ 2026-12-31	60,444㎡	25,894,000,000	사업시행면적 54,876㎡	7,050,000,000	0	0	7,050,000,000	토지보상 공사 추진 중	60	공원조성과
	공원면적 107,084㎡											
용인도시계획도로 (포곡) 소2-108호 개설 [2구간, 석운사 일원]	4,185,000,000	2019-09-01 ~ 2027-12-31	L=664m, B=8~12.6m	1,089,999,660	L=664m, B=8~12.6m	450,000,000	0	450,000,000	0	보상중	50	처인구 도로과
	L=664m, B=8~12.6m											
용인도시계획도로 (포곡) 소1-20호, 소2-114호개설 [마성2리 마을화관 인근]	2,680,000,000	2018-11-01 ~ 2027-12-31	L=249m, B=8~12m	378,163,400	L=249m, B=8~12m	719,712,290	0	719,712,290	0	보상완료	50	처인구 도로과
	L=249m, B=8~12m											
용인도시계획도로 (포곡) 소3-4호, 소2-32호 개설 [삼계리뉴타운발인근]	2,480,822,530	2019-01-01 ~ 2025-12-31	L=170m, B=6~8m	2,308,853,620	L=170m, B=6~8m	171,968,910	0	171,968,910	0	공사완료	100	처인구 도로과
	L=170m, B=6~8m											
용인도시계획도로 (포곡) 소3-8호 개설 [삼계고 인근]	2,174,948,000	2017-01-01 ~ 2026-12-31	L=355m, B=6m	824,948,000	L=355m, B=6m	1,350,000,000	0	1,350,000,000	0	보상완료 공사예정 (용인도시공사 위탁사업)	30	처인구 도로과
	L=355m, B=6m											
용인도시계획도로 (포곡) 소3-47호 개설 [용인레스피아 인근]	4,261,346,250	2017-01-01 ~ 2026-12-31	L=614m, B=6m	3,567,845,630	L=614m, B=6m	693,500,620	0	693,500,620	0	공사완료	100	처인구 도로과
	L=614m, B=6m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인도시계획도로 (모현) 소2-2호 개설 [왕산3리 이든하우스원]	2,060,251,130 L=75m, B=8m	2019-01-01 ~ 2025-03-31	L=75m, B=8m	2,029,251,130	L=75m, B=8m	31,000,000	0	31,000,000	0	공사완료	100	처인구 도로과
용인도시계획도로(모현) 소1-26호(구소2-29호) 개설 [매산4리 상촌마을~정수장]	14,104,716,000 L=1,515m, B=10m	2016-01-01 ~ 2026-12-31	L=1,515m, B=10m	8,596,086,600	L=1,515m, B=10m	1,676,912,020	0	1,676,912,020	0	공사중	70	처인구 도로과
용인도시계획도로(모현) 소3-42호, 소3-27호 개설 [모현종합복지센터 일원]	8,130,000,000 L=940m, B=5~8m	2018-01-01 ~ 2026-12-31	L=940m, B=5~8m	439,696,800	L=940m, B=5~8m	1,010,152,800	0	1,010,152,800	0	보상중	55	처인구 도로과
용인도시계획도로 (이동) 종3-2호 개설 [송전천변 일원]	9,971,300,000 L=972m, B=12m	2003-01-01 ~ 2025-12-31	L=972m, B=12m	7,073,183,940	L=972m, B=12m	2,898,116,060	0	2,898,116,060	0	공사완료	100	처인구 도로과
용인도시계획도로(이동) 소1-19호, 소2-13호 개설 [서리 상반마을 일원]	8,097,000,000 L=1,815m, B=8~10m	2017-09-20 ~ 2027-03-31	L=1,815m, B=8~10m	5,554,528,900	L=1,815m, B=8~10m	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	공사중	60	처인구 도로과
용인도시계획도로 (양지) 소2-34호 개설 [주북4리 진입도로]	5,320,000,000 L=1,010m, B=8m	2021-01-01 ~ 2025-12-31	L=1,010m, B=8m	143,328,900	L=1,010m, B=8m	63,889,600	0	63,889,600	0	시설변경 결정 완료	20	처인구 도로과
용인도시계획도로 (양지) 소3-40호 개설 [평창1리 일원]	2,310,000,000 L=515m, B=6m	2017-01-01 ~ 2025-12-31	L=515m, B=6m	1,461,436,820	L=515m, B=6m	848,563,180	0	848,563,180	0	공사완료	100	처인구 도로과
용인도시계획도로 (모현) 소2-21호 개설 [왕산2리 모산마을 입구]	5,965,675,500 L=325m, B=8m	2021-05-01 ~ 2025-12-31	L=325m, B=8m	4,565,675,500	L=325m, B=8m	1,400,000,000	0	1,400,000,000	0	공사완료	100	처인구 도로과
용인도시계획도로 (모현) 소2-14호 개설 [일산3리 월촌마을 일원]	3,330,000,000 L=713m, B=8m	2021-01-01 ~ 2027-12-31	L=713m, B=8m	378,640,270	L=713m, B=8m	213,603,530	0	213,603,530	0	보상완료	60	처인구 도로과
용인도시계획도로 (모현) 소2-32호 개설 [3구간, 갈담2리 파담마을 일원]	3,809,000,000 L=436m, B=8m	2022-01-01 ~ 2027-12-31	L=508m, B=8m	88,585,200	L=508m, B=8m	7,922,200	0	7,922,200	0	실시계획 완료	30	처인구 도로과
용인도시계획도로 (모현) 소3-25호 개설 [2구간, 동림2리 마을회관 일원]	7,150,000,000 L=998m, B=6m	2022-01-01 ~ 2028-12-31	L=998m, B=6m	143,443,900	L=998m, B=6m	100,000,000	0	100,000,000	0	보상중	50	처인구 도로과

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인도시계획도로 (양지) 소2-12호 개설 [한터초등학교 일원]	3,781,000,000	2022-01-01 ~ 2025-12-31	L=547m, B=8m	174,936,900	L=547m, B=8m	1,450,000,000	0	1,450,000,000	0	보상중	30	처인구 도로과
	L=567m, B=8m											
용인도시계획도로 (양지) 소2-29호 개설 [제일1리 마을회관 일원]	4,940,000,000	2022-01-01 ~ 2025-12-31	L=769m, B=8m	890,027,190	L=769m, B=8m	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	보상중	45	처인구 도로과
	L=769m, B=8m											
용인도시계획도로 (이동) 소2-19호 개설 [천2리 마을회관 인근]	4,913,000,000	2022-01-01 ~ 2028-12-31	L=336m, B=8m	111,589,100	L=336m, B=8m	66,887,000	0	66,887,000	0	보완설계 중	60	처인구 도로과
	L=336m, B=8m											
남이도시계획도로 (남사)소1-19호 개설 [남곡초등학교 일원]	3,250,000,000	2022-03-01 ~ 2027-12-31	L=282m, B=10m	69,737,300	L=282m, B=10m	451,988,600	0	451,988,600	0	보상중	30	처인구 도로과
	L=282m, B=10m											
용인도시계획도로 (모현) 소2-35호 개설 [모현 갈담저수지 인근]	2,437,000,000	2022-05-01 ~ 2028-12-31	L=339m, B=8m	63,073,200	L=339m, B=8m	49,182,300	0	49,182,300	0	실시계획 완료	30	처인구 도로과
	L=339m, B=8m											
용인도시계획도로 소1-33호 개설(2구간)	10,850,000,000	2024-01-01 ~ 2029-12-31	L=510m, B=10m	183,400,000	L=510m, B=10m	150,000,000	0	150,000,000	0	기본 및 실시 설계 중	10	처인구 도로과
	L=510m, B=10m											
용인도시계획도로 (모현) 소3-46호 개설 [심포니하임 타운하우스 인근]	3,800,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	L=320m, B=6m	75,226,300	L=320m, B=6m	24,773,000	0	24,773,000	0	실시설계 중	10	처인구 도로과
	L=320m, B=6m											
이동을 상리선 (리도210호) 개설 [묘봉3리 마을회관 앞]	11,269,703,000	2011-01-01 ~ 2025-12-31	L=1,159m, B=8m	10,969,703,000	L=1,159m, B=8m	300,000,000	0	300,000,000	0	공사완료	100	처인구 도로과
	L1,159m, B=8m											
이동을 노곡선 (농도302호)개설	4,075,253,480	2019-01-01 ~ 2025-12-31	L=516m, B=8m	3,494,739,100	L=516m, B=8m	580,514,380	0	580,514,380	0	공사완료	100	처인구 도로과
	L=516m, B=8m											
원삼면 늘안선 (리도212호) 개설	5,080,000,000	2011-01-01 ~ 2027-12-31	L=1,774m, B=10m	187,342,200	L=1,774m, B=10m	500,000,000	0	500,000,000	0	보상중	30	처인구 도로과
	L=1,774m, B=10m											
원삼면 주내선 (리도214호) 개설 [두창리 일원]	5,213,227,650	2017-01-01 ~ 2025-12-31	L=945m, B=8m	4,604,903,500	L=945m, B=8m	608,324,150	0	608,324,150	0	공사완료	100	처인구 도로과
	L=945m, B=8m											
백암면 근가선 (리도202호) 개설 [가창리~근곡리]	6,684,500,000	2009-01-01 ~ 2028-12-31	L=810m, B=8m	1,402,248,360	L=810m, B=8m	2,174,700	0	2,174,700	0	보상중	30	처인구 도로과
	L=810m, B=8m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
백암면 봉리선 (리도206호) 개설 [국민레미콘 일원]	4,152,928,950	2017-01-01 ~ 2026-12-31	L=750m, B=8m	2,281,550,190	L=750m, B=8m	1,871,378,760	0	1,871,378,760	0	공사완료	100	처인구 도로과
	L=750m, B=8m											
백암면 백고선 (면도101호) 개설 [백암사거리~박곡리]	12,498,887,610	2007-01-01 ~ 2025-03-31	L=2,320m, B=8m	12,371,931,460	L=2,320m, B=8m	126,956,150	0	126,956,150	0	공사완료	100	처인구 도로과
	L=2,320m, B=8m											
백암면 영골선(리도208호) 및 양준선(농도302호) 개설 [가리수지 인근]	17,980,000,000	2018-01-01 ~ 2028-12-31	L=3,400m, B=8m	8,228,976,700	L=3,400m, B=8m	81,512,740	0	81,512,740	0	보상중	30	처인구 도로과
	L=3,400m, B=8m											
백암면 뒷골선 (농도310호) 개설 [용천리~석천리]	5,860,159,020	2010-01-01 ~ 2024-12-31	L=1,366m, B=8m	5,717,846,550	L=1,366m, B=8m	142,312,470	0	142,312,470	0	공사완료	100	처인구 도로과
	L=1,366m, B=8m											
양지면 고래실선 (농도302호) 개설 [주북4리 일원]	9,210,000,000	2018-01-01 ~ 2027-12-31	L=1,291m, B=8m	4,130,000,000	L=1,291m, B=8m	1,518,998,000	0	1,518,998,000	0	보상중	70	처인구 도로과
	L=1,291m, B=8m											
원삼면 맹골선 (농도309호) 개설공사	2,985,000,000	2021-01-01 ~ 2027-12-31	L=600m, B=8m	84,096,000	L=600m, B=8m	23,067,000	0	23,067,000	0	노선지정 중	30	처인구 도로과
	L=600m, B=8m											
이동읍 새터선 (리도201호) 개설 [상덕마을입구 사거리 일원]	7,180,000,000	2022-11-30 ~ 2027-12-31	L=1,200m, B=8m	196,877,300	L=1,200m, B=8m	31,501,800	0	31,501,800	0	노선지정 완료	35	처인구 도로과
	L=1,200m, B=8m											
양지면 음달안선 (농도301호) 개설 [태화국제기독교대학일원]	5,250,000,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31	L=1,100m, B=8m	98,231,400	L=1,100m, B=8m	90,820,700	0	90,820,700	0	실시설계 중	5	처인구 도로과
	L=1,100m, B=8m											
원삼면 생안선 (리도204호) 개설	10,950,000,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31	L=740m, B=8m	146,301,200	L=740m, B=8m	111,330,110	0	111,330,110	0	실시설계 중	30	처인구 도로과
	L=740m, B=8m											
원삼면 아리선 (농도307호) 개설	7,500,000,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31	L=905m, B=8m	118,610,000	L=905m, B=8m	101,863,300	0	101,863,300	0	실시설계 중	30	처인구 도로과
	L=905m, B=8m											
이동읍 천천선 (농도312호) 개설	5,475,000,000	2023-01-01 ~ 2030-12-31	L=1,330m, B=6m	89,832,000	L=1,330m, B=6m	110,187,270	0	110,187,270	0	실시설계 중	20	처인구 도로과
	L=1,330m, B=6m											
원삼면 좌항선 (리도203호)개설(2구간) [좌항1리 마을회관 앞]	11,700,000,000	2024-11-01 ~ 2028-12-31	L=2,415m, B=8m	210,136,100	L=2,415m, B=8m	571,954,680	0	571,954,680	0	보상중	50	처인구 도로과
	L=2,415m, B=8m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
남사읍 삼인선 (리도205호)개설공사	3,330,000,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	L=650m, B=8m	55,457,690	L=650m, B=8m	104,444,480	0	104,444,480	0	노선지정 중	30	처인구 도로과
	L=650m, B=8m											
양지면 식금선 (리도202호) 개설 [식금리 마을회관 일원]	3,200,000,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	L=742m, B=8m	74,600,000	L=742m, B=8m	83,417,800	0	83,417,800	0	실시설계 중	10	처인구 도로과
	L=742m, B=8m											
원삼면 고초골선 (농도 308호) 개설공사	7,960,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	L=1,200m, B=8m	137,756,000	L=1,200m, B=8m	51,831,600	0	51,831,600	0	실시설계 중	50	처인구 도로과
	L=1,200m, B=8m											
원삼면 좌전선 (리도211호) 개설공사	14,690,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	L=1,900m, B=8m	181,704,500	L=1,900m, B=8m	59,991,200	0	59,991,200	0	실시설계 중	30	처인구 도로과
	L=1,900m, B=8m											
원삼면 후동선(리도210호) 개설공사(1구간)	6,530,000,000	2025-01-01 ~ 2030-12-31	L=900m, B=8m	0	L=900m, B=8m	90,871,500	0	90,871,500	0	실시설계 중	30	처인구 도로과
	L=900m, B=8m											
원삼면 미륵선(농도304호) 개설공사(1구간)	2,600,000,000	2025-01-01 ~ 2030-12-31	L=300m, B=8m	0	L=300m, B=8m	44,011,100	0	44,011,100	0	실시설계 중	30	처인구 도로과
	L=300m, B=8m											
원삼면 용수선 (리도202호)개설공사	15,200,000,000	2025-01-01 ~ 2030-12-31	L=1,600m, B=8m	0	L=1,600m, B=8m	143,766,200	0	143,766,200	0	실시설계 중	30	처인구 도로과
	L=1,600m, B=8m											
용인도시계획도로 기흥 소2-72호 개설 [신역빌라 일원]	2,480,000,000	2018-11-01 ~ 2027-12-31	L=159m, B=8m	1,530,000,000	L=159m, B=8m	0	0	0	0	보상중	50	기흥구 도로과
	L=159m, B=8m											
용인도시계획도로 기흥 소3-143호 개설 [원고매선 연장]	3,210,000,000	2003-01-01 ~ 2026-12-31	L=254m, B=6m	1,430,000,000	L=254m, B=6m	702,943,960	0	702,943,960	0	공사중	70	기흥구 도로과
	L=254m, B=6m											
용인도시계획도로 구성 소1-32호 개설 [아주레미콘 인근]	8,150,000,000	2017-01-01 ~ 2026-12-31	L=472m, B=10m	7,967,922,650	L=472m, B=10m	182,077,350	0	182,077,350	0	공사완료	100	기흥구 도로과
	L=472m, B=10m											
용인도시계획도로 구성 소2-9호 개설 [KCC~단국대 후문]	11,550,000,000	2017-04-01 ~ 2025-06-30	L=1,033m, B=8m	9,727,183,380	L=1,033m, B=8m	1,822,816,620	0	1,822,816,620	0	공사완료	100	기흥구 도로과
	L=1,033m, B=8m											
용인도시계획도로 중3-180호 개설 [진흥더루벤스 일원]	7,904,700,000	2018-01-01 ~ 2027-12-31	L=718m, B=12m	6,006,503,180	L=718m, B=12m	1,843,246,160	0	1,843,246,160	0	공사완료	100	기흥구 도로과
	L=718m, B=12m											
용인도시계획도로 중3-181호 개설 [진흥APT 입구~동백역]	25,948,000,000	2019-01-01 ~ 2027-12-31	L=1,000m, B=12m	15,148,000,000	L=1,000m, B=12m	4,680,000,000	0	4,680,000,000	0	보상완료	60	기흥구 도로과
	L=1,000m, B=12m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인도시계획도로 중3-179호, 기흥 소2-155호 (1구간) 개설[청명IC인근]	5,146,000,000	2019-01-01 ~ 2028-12-31	L=513m, B=8~12m	2,026,000,000	L=513m, B=8~12m	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	보상중	50	기흥구 도로과
	L=513m, B=8~12m											
용인도시계획도로 기흥 소2-156호 개설 (2구간)[하갈동 청명마을 진입]	6,830,000,000	2018-11-01 ~ 2028-12-31	L=661m, B=8m	2,730,000,000	L=661m, B=8m	2,600,000,000	0	2,600,000,000	0	보상중	50	기흥구 도로과
	L=661m, B=8m											
용인도시계획도로 기흥 소1-81호 개설 [영통 영덕성당 인근]	7,100,000,000	2021-05-01 ~ 2027-12-31	L=464m, B=10~12m	5,560,000,000	L=464m, B=10~12m	800,000,000	0	800,000,000	0	보상중	50	기흥구 도로과
	L=464m, B=10~12m											
용인도시계획도로 기흥 소3-142호 개설 [신갈백세요양병원 인근]	3,390,000,000	2019-01-01 ~ 2028-12-31	L=307m, B=6m	2,873,688,150	L=307m, B=6m	516,311,850	0	516,311,850	0	공사완료	100	기흥구 도로과
	L=307m, B=6m											
용인도시계획도로 기흥 소1-21호 확포장 [상미사거리 인근]	8,050,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	L=220m, B=9~10m	2,923,461,400	L=220m, B=9~10m	2,226,538,600	0	2,226,538,600	0	보상중	50	기흥구 도로과
	L=220m, B=9~10m											
용인도시계획도로 구성 소3-11호 개설 [구성지구 옆 구 취락지구]	3,631,946,000	2016-01-01 ~ 2025-12-31	L=346m, B=6m	3,575,533,500	L=346m, B=6m	56,412,500	0	56,412,500	0	공사완료	100	기흥구 도로과
	L=346m, B=6m											
용인도시계획도로 기흥 소2-157호 개설 [보라동 통미마을 진입]	4,730,000,000	2017-04-01 ~ 2028-12-31	L=300m, B=8m	4,722,488,250	L=300m, B=8m	7,511,750	0	7,511,750	0	공사완료	100	기흥구 도로과
	L=300m, B=8m											
용인도시계획도로 구성 소2-85호 개설 [흥국생명연수원 인근]	7,430,000,000	2017-06-01 ~ 2028-12-31	L=294m, B=8m	6,450,582,240	L=294m, B=8m	979,417,760	0	979,417,760	0	공사완료	100	기흥구 도로과
	L=294m, B=8m											
연남동~상하동 연결도로 [아차지교~강남마을]	80,000,000	2024-01-01 ~ 2025-12-31	L=1,000m, B=6~12m	0	L=1,000m, B=6~12m	63,929,900	0	63,929,900	0	타절준공	100	기흥구 도로과
	L=1,000m, B=6~12m											
용인도시계획도로 중1-94호 확장 [기흥1중학교 진출입로]	1,892,000,000	2024-05-01 ~ 2026-09-30	L=150m, B=3m	2,003,000	L=150m, B=3m	1,607,558,790	0	1,607,558,790	0	공사중	80	기흥구 도로과
	L=150m, B=3m											
용인도시계획도로 중3-62호 개설 [기흥초교 뒤]	8,189,000,000	2017-01-01 ~ 2025-12-31	L=460m, B=12m	8,164,000,000	L=460m, B=12m	25,000,000	0	25,000,000	0	공사완료	100	기흥구 도로과
	L=460m, B=12m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인도시계획도로 기흥 소3-137호 (2구간) 개설 [지곡저수지 일원]	6,350,000,000	2025-09-01 ~ 2029-12-31	L=828m, B=6m	0	L=828m, B=6m	100,000,000	0	100,000,000	0	인가중	20	기흥구 도로과
	L=828m, B=6m											
용인도시계획도로 소1-67·68호 개설 [동천동 고기2통 마을 회관~관음사 입구]	58,604,000,000	2008-03-03 ~ 2026-12-31	L=2,580m, B=10m	55,034,000,000	L=2,580m, B=10m	3,170,000,000	0	3,170,000,000	0	공사완료, 행정절차 진행 후 4월 준공(예정)	99	수지구 건설도로과
	L=2,580m, B=10m											
용인도시계획도로 소1-69호 개설 [동천동 말구리 고개입구 ~고기동 식당가 입구]	50,176,000,000	2007-05-01 ~ 2030-12-31	L=2,053m, B=10m	30,076,000,000	L=2,053m, B=10m	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1구간 공사 완료 후 2구간 보상 추진 중	50	수지구 건설도로과
	L=2,053m, B=10m											
용인도시계획도로 소2-92호 개설 [성북동 디엘린산후조리원 ~수지탑스포츠클럽 일원]	13,651,000,000	2017-06-01 ~ 2028-12-31	L=687m, B=8m	5,300,490,550	L=687m, B=8m	1,811,843,710	0	1,811,843,710	0	공사중	52	수지구 건설도로과
	L=687m, B=8m											
용인도시계획도로 소1-96호 개설 [고기동 갈보리기도원 ~ 해밀]	31,920,000,000	2017-07-01 ~ 2029-12-31	L=1,544m, B=10m	3,449,726,900	L=1,544m, B=10m	25,401,700	0	25,401,700	0	보상중	11	수지구 건설도로과
	L=1,544m, B=10m											
용인도시계획도로 소2-91호 개설 [고기동 고기2교일원]	9,611,000,000	2017-06-01 ~ 2028-12-31	L=792m, B=8m	1,611,000,000	L=792m, B=8m	500,000,000	0	500,000,000	0	보상중	7	수지구 건설도로과
	L=792m, B=8m											
고기동 마을안길 (소2-90호) 확포장 [고기동 고기초교 옆길~ 용서고속도로 인근 천원주택단지 일원]	5,983,000,000	2012-03-01 ~ 2028-12-31	L=673m, B=8m	1,183,000,000	L=673m, B=8m	0	0	0	0	보상중	24	수지구 건설도로과
	L=673m, B=8m											
용인도시계획도로 소3-39호 개설	630,000,000	2022-07-01 ~ 2026-12-31	L=83m, B=6m	406,769,000	L=83m, B=6m	209,000	0	209,000	0	보상중	65	수지구 건설도로과
	L=83m, B=6m											

교통사업특별회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	58,017,290,000			1,672,297,380		3,556,573,050	0	3,556,573,050	0			
풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성 (전환사업)	18,100,000,000 주차장 조성 111면 (지하2층)	2020-01-01 ~ 2027-04-30	공영주차장 조성	599,009,280	주차장조성 111면 (지하2층)	1,562,441,580	0	1,562,441,580	0	공사중	45	교통정책과
역북지구(역북문화공원) 공영주차장 조성 (전환사업)	14,100,000,000 주차장조성 125면 (지하1층)	2020-10-01 ~ 2027-06-30	공영주차장 조성	332,422,310	주차장조성 125면 (지하1층)	864,443,000	0	864,443,000	0	공사중	45	교통정책과
구갈동(안마을공원) 공영주차장 조성 (전환사업)	13,700,000,000 주차장 조성 114면 (지하2층)	2020-10-01 ~ 2027-06-30	공영주차장 조성	390,865,790	주차장 조성 114면 (지하2층)	1,041,145,060	0	1,041,145,060	0	공사중	45	교통정책과
동천동(동천체육공원) 공영주차장 조성	11,700,000,000 주차장 조성 84면 (지하1층)	2025-01-01 ~ 2028-12-31	공영주차장 조성	0	주차장 조성 84면 (지하1층)	21,253,410	0	21,253,410	0	실시설계 용역 추진	20	교통정책과
도시교통정비 계획 수립	417,290,000	2023-07-06 ~ 2025-04-30	교통조사 및 관련 계획 검토	350,000,000	연차별 시행계획 수립	67,290,000	0	67,290,000	0	용역준공	100	교통정책과
	용인시 도시교통 정비 중기계획 수립, 목표연도(2025-2029)											

수질개선사업특별회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	50,679,000,000			21,196,542,780		9,674,423,020	5,947,160,800	3,727,262,220	0			
생태하천 복원(신원천 오염 하천정화) (전환사업)	23,473,000,000	2018-01-01 ~ 2027-12-31	생태하천 복원 2.76km (실시설계 완료, 보상중, 공사중)	17,159,018,900	생태하천 복원 2.76km (보상중, 공사중)	2,292,661,240	1,809,011,940	483,649,300	0	보상중, 공사중	19	환경정책과
	포곡읍 신원리 ~ 경안천 합류점 길이 2.76km 하천복원사업											
특별지원사업(용인 종합 환경교육센터 건립사업)	19,897,000,000	2021-02-09 ~ 2027-06-30	기본구상용역 실시설계 용역착수	2,718,000,000	실시설계 용역	3,192,000,000	1,500,000,000	1,692,000,000	0	설계중	8	환경정책과
	연면적 2,702.22㎡											
친환경농업관리실 건립 추진	7,309,000,000	2021-09-01 ~ 2026-03-30	건축기획 용역, 현황측량 용역, 건축 및 건설사업 관리용역 계약, 설계의도구현 계약 등	1,319,523,880	건축, 전기, 소방, 통신 공사 추진 및 건설사업관리 용역 추진	4,189,761,780	2,638,148,860	1,551,612,920	0	건축공사 준공	98	기술지원과
	연면적 1054.61㎡ (지상2층)											

도시주거환경정비기금

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	1,500,000,000			379,566,000		400,000,000	0	400,000,000	0			
2030 용인시 도시주거 환경정비기본계획 재정비 용역	1,500,000,000	2024-07-11 ~ 2026-07-10	도시정비기본계획 (재정비) 및 노후계획도시정비 기본계획 용역 1식	379,566,000	도시정비기본계획 (재정비) 및 노후계획도시정비 기본계획 용역 1식	400,000,000	0	400,000,000	0	'24. 7. 11. 정비기본계획 용역 착수 및 용역중	60	주택정책과
	도시정비기본계획 및 노후계획도시 정비 기본계획 수립											

